II. Schwerpunkt Infrastruktur

ID	Standort	Bezeichnung	Status/ Stand 09.06.2011	Beschl. vom	Summe gemeldete Mittel in €
12	Feuerweh- gerätehaus Appelhülsen	Umbau der Umkleiden/Duschen für beide Geschlechter Sanierung der Sanitäranlagen Austausch Fenster und Türen Austausch Torelemente	Der Umbau der Umkleiden und die Sanierung der Sanitäranlagen sind abgeschlossen. Der Austausch der Fenster und Türen ist erfolgt. (Hier müssen noch Restarbeiten fertiggestellt werden). Die Toranlagen wurden Ende Mai/Anfang Juni eingebaut.	23.03.2010 02.11.2010 02.12.2010	43.000
13	Hallenbad Nottuln	Energetische Sanierung durch: Dämmung der Gebäudehülle Austausch Fensterfront und Türen (inkl. Fensterbänke) (Umsetzung durch Gemeindewerke)	Die Maßnahmen am Hallenbad wurden durchgeführt und im Mai abgeschlossen.	23.03.2010 09.11.2010 18.11.2010	141.000
14	Turnhalle Appelhülsen	Hallenbodenerneuerung (Isolierung und Fußbodenheizung) Anbindung der Wärmeversorgungsanlage an die Fernwärmeleitung der Marien-GS Austausch der Fenster und Türen	Alle Arbeiten dieser Maßnahme wurden bereits abgeschlossen.	23.03.2010	133.000
15	Sportlerheim Darup (Umkleide)	Austausch der ungedämmten Türelemente Erneuerung des Heizsystems (Einbau von Heizkörpern) Austausch der Selbstschlussventile Einbau wassersparender Duschköpfe Errichtung einer thermischen Solaranlage (Warmwasser)	Die Maßnahmen am Sportlerheim wurden umgesetzt und im Mai fertiggestellt.	23.03.2010	45.000
16	Jugendheim Nottuln (KOT)	Austausch der Haupt- und Nebeneingangstüren	Diese Maßnahme wurde abgeschlossen.	23.03.2010	10.756
21	Feuerweh- gerätehaus Darup	Dämmung des Daches und der Wandbereiche Umbau der Umkleiden/Duschen für beide Geschlechter Einbau eines Unterrichtsraumes Neubau des Treppenhauses	Mit der Umsetzung wurde im März begonnen. Die Maßnahmen sollen bis September komplett umgesetzt werden.	23.03.2010	140.000

II. Schwerpunkt Infrastruktur

ID	Standort	Bezeichnung	Status/ Stand 09.06.2011	Beschl. vom	Summe gemeldete Mittel in €
22	Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof	Sanierung der Heizungsanlage Dämmung der Heizleitungen und -verteiler	Die Arbeiten werden bis zum Beginn der Sommerferien fertiggestellt.	23.03.2010	45.000
24	Turnhalle Schapdetten	Erneuerung und Dämmung des Hallenbodens Austausch der Kesselanlage inkl. Einbau von Hocheffizienzpumpen und eines hydraulischen Abgleichs Komplettisolierung der Heizleitungen und -verteiler	Die Maßnahmen an der Sporthalle wurden umgesetzt und im Mai fertiggestellt.	23.03.2010 02.12.2010	121.000
25	Gebäudeleittechnik	Steuerungssoftware für Gebäudebewirtschaftung (9 gemeindeeigene Gebäude; Investitionsvolumen insg. 110.000 €; <i>Zuordnung zu beiden Förderbereichen</i>)	Als erste Objekte wurden Anfang Februar Feuerwehr und Bauhof Nottuln sowie Grundschule, Turn- und Gymnastikhalle Appelhülsen angeschlossen.	06.07.2010	61.000
28	Vereinsheim Appelhülsen	Sanierung Duschen (Einbau wassersparender Duschanlagen) und Umkleieräume Austausch der alten Kesselanlage gegen ein hocheffizientes Brennwertgerät	Die Ausführung wurde im April begonnen und bereits zu 80% umgesetzt. Fertigstellung ist für Ende Juni/Anfang Juli geplant.	23.03.2010	47.500
29	Sporthalle Rudolf-Harbig-Straße	Sanierung Heizung, Austausch Fenster und Außentüren, Duschen, Beleuchtung <i>(Investitionsvolumen insg. 158.000 €; hälftige Zuordnung zu beiden Förderbereichen)</i>	Der Austausch der Fenster und Türen erfolgte in den Osterferien. Die Umsetzung aller weiteren Maßnahmen wird in den Sommerferien durchgeführt.	23.03.2010	82.500
30	Baubetriebshof	Errichtung einer Maschinen-/Lagerhalle für den Baubetriebshof (Umsetzung durch die Gemeindewerke)	Die Baugenehmigung liegt vor. Mit den Abbrucharbeiten wurde begonnen.	02.11.2010	70.000
32	Spielplatz für Jugendliche	Errichtung eines Unterstands mit Sitzgelegenheiten, eines Beach-Bereiches und einer Multifunktionssportfläche	Mit der Umsetzung wurde im Mai begonnen; die Fertigstellung ist Anfang Juli geplant.	06.07.2010 02.11.2010	31.500
Summe:					971.256