

II. Schwerpunkt Infrastruktur

Maßnahmen					Summe gemeldete Mittel in EUR
ID	Standort	Bezeichnung	Status/ Stand 09.02.2011	Beschl. vom	
12	Feuerwehr- gerätehaus Appelhülsen	Umbau der Umkleiden/Duschen für beide Geschlechter Sanierung der Sanitäranlagen Austausch Fenster und Türen Austausch Torelemente	Umbau der Umkleiden und Sanierung der Sanitäranlagen sind abgeschlossen. Austausch der Fenster und Türen sind zum Teil erfolgt. Die Toranlagen werden nach dem Winter ausgetauscht.	23.03.2010 02.11.2010 02.12.2010	43.000
13	Hallenbad Nottuln	ZUSCHUSS AN DRITTE! Energetische Sanierung durch: Dämmung der Gebäudehülle Austausch Fensterfront und Türen (inkl. Fensterbänke)	Austausch der Fenster und Türen sowie die Isolierung sind erfolgt. Die Verkleidung (Dämmung) der Fassade erfolgt zurzeit und wird bis Ende Februar fertiggestellt.	23.03.2010 09.11.2010 18.11.2010	131.500
14	Turnhalle Appelhülsen	Hallenbodenerneuerung (Isolierung und Fußbodenheizung) Anbindung der Wärmeversorgungsanlage a. d. Fernwärmeleitung d. Marien-GS Austausch Fenster und Türen	Hallenboden und Fußbodenheizung sind erstellt, die anderen Maßnahmen befinden sich kurz vor Abschluss.	23.03.2010	146.200
15	Sportlerheim Darup (Umkleide)	Austausch der ungedämmten Türelemente Erneuerung des Heizsystems (Einbau v. Heizkörpern) Austausch Selbstschlussventile Einbau wassersparender Duschköpfe Errichtung einer thermischen Solaranlage (Warmwasser)	Errichtung einer thermischen Solaranlage und die Erneuerung des Heizsystems sind erfolgt, die anderen Maßnahmen werden im ersten Halbjahr 2011 fertiggestellt.	23.03.2010	36.600
16	Jugendheim Nottuln (KOT)	Austausch der Haupt- und Nebeneingangstüren	abgeschlossen	23.03.2010	10.724
21	Feuerwehr- gerätehaus Darup	Dämmung des Daches und der Wandbereiche Umbau der Umkleiden/Duschen für beide Geschlechter Einbau eines Unterrichtsraumes Neubau des Treppenhauses	Baugenehmigung liegt vor, Baustart im März	23.03.2010	120.000

1 / 2

Stand: 09.02.2011

II. Schwerpunkt Infrastruktur

22	Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof	Sanierung der Heizungsanlage Dämmung der Heizleitungen und -verteiler	Ausführung je nach Witterung in der ersten Jahreshälfte	23.03.2010	57.670
24	Turnhalle Schapdetten	Erneuerung u. Dämmung des Hallenbodens Austausch der Kesselanlage inkl. Einbau v. Hocheffizienzpumpen u. e. hydraulischen Abgleichs Komplettisolierung d. Heizleitungen und -verteiler	Erneuerung und Dämmung des Hallen- bodens ist erfolgt. Umsetzung der weiteren Maßnahmen nach Fertigstellung der Holzhackschnitzelanlage (wegen Umsetzung des Heizkessels aus der Turnhalle Niederstockumer Weg)	23.03.2010 02.12.2010	135.000
25	Gebäudeleittechnik	Steuerungssoftware für Gebäudebewirtschaftung (9 gemeindeeigene Gebäude; Investitionsvolumen insg. 110.000 €; Zuordnung zu beiden Förderbereichen)	laufend, als erste Objekte wurden Anfang Februar Feuerwehr und Bauhof Nottuln sowie Grundschule, Turn- und Gymnastikhalle Appelhülsen angeschlossen.	06.07.2010	61.000
28	Vereinsheim Appelhülsen	Sanierung Duschen (Einbau wassersparender Duschanlagen) und Umkleideräume Austausch der alten Kesselanlage gegen ein hocheffizientes Brennwertgerät	Ausführung je nach Witterung in der ersten Jahreshälfte	23.03.2010	36.000
29	Sporthalle Rudolf- Harbig-Straße	Sanierung Heizung, Austausch Fenster und Außentüren, Duschen, Beleuchtung (<i>Investitionsvolumen insg. 158.000 €; hälftige Zuordnung zu beiden Förderbereichen</i>)	Austausch der Fenster und Türen in den Osterferien, Umsetzung aller weiteren Maßnahmen in den Sommerferien	23.03.2010	79.000
30	Baubetriebshof	ZUSCHUSS AN DRITTE! Errichtung einer Maschinen-/Lagerhalle für den Baubetriebshof	Baugenehmigung liegt vor. Ausführungsbeginn je nach Witterung.	02.11.2010	70.000
32	Spielplatz für Jugendliche	Errichtung eines Unterstands mit Sitzgelegenheiten, eines Beach-Bereiches und einer Multifunktionssportfläche	Baustart im Mai, Fertigstellung im Juni	06.07.2010 02.11.2010	31.500
Summe:					958.194

2 / 2