

## II. Schwerpunkt Infrastruktur

ID	Standort	Bezeichnung	Status/ Stand 21.09.2011	Beschl. vom	Summe gemeldete Mittel in €
12	Feuerwehr- gerätehaus Appelhülsen	Umbau der Umkleiden/Duschen für beide Geschlechter Sanierung der Sanitäranlagen Austausch Fenster und Türen Austausch Torelemente	Die Gesamtmaßnahme wurde in der 37. KW fertiggestellt.	23.03.2010 02.11.2010 02.12.2010	<b>44.700</b>
13	Hallenbad Nottuln	Energetische Sanierung durch: Dämmung der Gebäudehülle Austausch Fensterfront und Türen (inkl. Fensterbänke) (Umsetzung durch Gemeindewerke)	abgeschlossen	23.03.2010 09.11.2010 18.11.2010	<b>134.744</b>
14	Turnhalle Appelhülsen	Hallenbodenerneuerung (Isolierung und Fußbodenheizung) Anbindung der Wärmeversorgungsanlage an die Fernwärmeleitung der Marien-GS	abgeschlossen	23.03.2010	<b>142.468</b>
15	Sportlerheim Darup (Umkleide)	Austausch der ungedämmten Türelemente Erneuerung des Heizsystems (Einbau von Heizkörpern) Austausch der Selbstschlussventile Einbau wassersparender Duschköpfe Errichtung einer thermischen Solaranlage (Warmwasser)	abgeschlossen	23.03.2010	<b>45.000</b>
16	Jugendheim Nottuln (KOT)	Austausch der Haupt- und Nebeneingangstüren	abgeschlossen	23.03.2010	<b>10.756</b>
21	Feuerwehr- gerätehaus Darup	Dämmung des Daches und der Wandbereiche Umbau der Umkleiden/Duschen für beide Geschlechter Einbau eines Unterrichtsraumes Neubau des Treppenhauses	Mit der Umsetzung wurde im März begonnen. Die Maßnahmen sollen bis Ende Oktober umgesetzt werden.	23.03.2010	<b>140.000</b>

## II. Schwerpunkt Infrastruktur

ID	Standort	Bezeichnung	Status/ Stand 21.09.2011	Beschl. vom	Summe gemeldete Mittel in €
22	Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof	Sanierung der Heizungsanlage Dämmung der Heizleitungen und -verteiler	Die Arbeiten wurden fertiggestellt.	23.03.2010	<b>45.000</b>
24	Turnhalle Schapdetten	Erneuerung und Dämmung des Hallenbodens Austausch der Kesselanlage inkl. Einbau von Hocheffizienzpumpen und eines hydraulischen Abgleichs Komplettisolierung der Heizleitungen und -verteiler	abgeschlossen	23.03.2010 02.12.2010	<b>104.828</b>
25	Gebäudeleittechnik	Steuerungssoftware für Gebäudebewirtschaftung (9 gemeindeeigene Gebäude; Investitionsvolumen insg. 110.000 €; <i>Zuordnung zu beiden Förderbereichen</i> )	Die Maßnahme wird derzeit noch umgesetzt, angeschlossen wurden bisher das Bürgerhaus Schulze- Frenking, Alte Amtmannei und das Feuerwehrgerätehaus (incl. Bauhof) in Nottuln.	06.07.2010	<b>88.000</b>
28	Vereinsheim Appelhülsen	Sanierung Duschen (Einbau wassersparender Duschanlagen) und Umkleieräume Austausch der alten Kesselanlage gegen ein hocheffizientes Brennwertgerät	abgeschlossen Durch den Einbau der Lüftungsanlage und die Nebenarbeiten sind die Mehrkosten entstanden.	23.03.2010	<b>73.400</b>
29	Sporthalle Rudolf- Harbig-Straße	Sanierung Heizung, Austausch Fenster und Außentüren, Duschen, Beleuchtung <i>(Investitionsvolumen insg. 158.000 €; hälftige Zuordnung zu beiden Förderbereichen)</i>	Der Austausch der Fenster und Türen wurde abgeschlossen. Alle weiteren Maßnahmen wurden zu 85 % in den Sommerferien umgesetzt und werden Ende September abgeschlossen.	23.03.2010	<b>82.500</b>
30	Baubetriebshof	Errichtung einer Maschinen-/Lagerhalle für den Baubetriebshof (Umsetzung durch die Gemeindewerke)	Derzeit erfolgt die Montage der Stahlkonstruktion, die Brandwände sollen in der 38. KW gemauert werden.	02.11.2010	<b>70.000</b>
32	Spielplatz für Jugendliche	Errichtung eines Unterstands mit Sitzgelegenheiten, eines Beach-Bereiches und einer Multifunktionssportfläche	Mit der Umsetzung wurde im Mai be- gonnen; 90% der Maßnahme sind fertig- gestellt, der Abschluß der Maßnahme (Beachbereich + Hängematten) ist für Mitte Oktober geplant.	06.07.2010 02.11.2010	<b>31.500</b>
<b>Summe:</b>					<b>1.012.896</b>