

I. Schwerpunkt Bildung

ID	Standort	Bezeichnung	Status/ Stand 09.02.2011	Beschl. vom	Summe gemeldete Mittel in EUR
01	St. Martinus GS	Dachsanierung	abgeschlossen	21.04.2009	33.890
02	Marien GS	Erneuerung Kellerfenster	abgeschlossen	21.04.2009	6.192
03	Astrid-Lindgren-GS	Sanierung Außentüren	abgeschlossen	21.04.2009	9.544
04	Sebastian GS	Sanierung Fenster- und Türen	abgeschlossen	21.04.2009	13.996
05	St. Bonifatius GS	Fenstersanierung	abgeschlossen	21.04.2009	22.399
06	Liebfrauen Realschule Nottuln	ZUSCHUSS AN DRITTE! Fassaden- und Dachsanierung	laufend	23.03.2010	507.500
07	St. Martinus GS	Einbau von Hocheffizienzpumpen (Heizung) Komplettsanierung des Heizverteilers Einbau e. hydraulischen Abgleichs	Umsetzung nach Fertigstellung der Holzackschnitzelanlage	23.03.2010	29.570
09	Astrid-Lindgren-GS	Dämmung Geschossdecke und Zwischensparren	Die Dämmung im Altbau ist fertiggestellt. Beginn der Dämmung im Neubau ist in den Osterferien.	23.03.2010	75.000
10	Sebastian GS	Sanierung Heizungsanlage Dämmung der Heizleitungen Dämmung der Verteiler Sanierung 14 Fenster im Bereich Übermittagbetreuung	Fenster werden in den Osterferien eingebaut, die Heizungsanlage im 2. Quartal	23.03.2010 02.11.2010	67.200
11	Marien GS	Dach- und Heizungssanierung St. Marien GS (Dämmung, Erneuerung Kessel/Brenner/Verteiler, Beleuchtung)	weitestgehend umgesetzt, Abschluss im April	23.03.2010	97.500
18	Mehrzweckhalle Gymnasium	Einbau von Bewegungs- und Präsenzmeldern Austausch der alten Beleuchtung gegen Energiesparlampen	laufend	06.07.2010	25.000
19	Astrid-Lindgren-GS	Notw. Vorarbeiten zu Anbindung an die Fernwärmeleitung Erneuerung der Heizungssteuerung (Sensoren) Austausch alter Leuchtmittel gegen Energiesparlampen	Umsetzung voraussichtlich in den Osterferien	06.07.2010	48.000
20	Turnhalle Niederstockumer Weg	Sanierung Duschen und Sanitärbereich Einbau von Hocheffizienzpumpen und eines hydraulischen Abgleichs Koplettisolierung des Heizverteilers	Umsetzung nach Fertigstellung der Holzackschnitzelanlage	23.03.2010	28.000
27	Sporthalle Rudolf-Harbig-Straße	Sanierung Heizung, Austausch Fenster und Außentüren, Duschen, Beleuchtung (<i>Investitionsvolumen insg. 158.000 €; häftige Zuordnung zu beiden Förderbereichen</i>)	Austausch der Fenster und Türen in den Osterferien, Umsetzung aller weiteren Maßnahmen in den Sommerferien	23.03.2010	79.000
31	Gymnasium Nottuln	Erneuerung Heizungsregelung	Umsetzung nach Fertigstellung der Holzackschnitzelanlage	23.03.2010	9.000
33	Gebäudeleittechnik	Steuerungssoftware für Gebäudebewirtschaftung (9 gemeindeeigene Gebäude; Investitionsvolumen insg. 110.000 €; Zuordnung zu beiden Förderbereichen)	laufend, als erste Objekte wurden Anfang Februar Feuerwehr und Bauhof Nottuln, sowie Grundschule, Turnhalle und Gymnastikhalle Appelhülsen angeschlossen.	06.07.2010	49.000
					1.100.791