

**Anlage 4: Investitionsplan inkl. EÜ's**  
Anmerkung: Inklusive Konsolidierungsmaßnahmen

**Haushaltsjahr**  
**Stand**

**2021**  
**19.10.2021**

Investition Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	ÜPL/APL	HH-Sperre	EÜ 2020 nach 2021	Ansatz Gesamt	Gebucht	Verfügbar	Prognose 2021	Aktueller Stand	Erläuterung	Finanzposition
ARAP24301	Glasfaseranschluss Schulen	415.000,00 €			0,00 €	415.000,00 €	0,00 €	415.000,00 €	0,00 €	Abgeschlossen	Eigenwirtschaftlichen Ausbau durch die Deutsche Glasfaser. Fördermittel zu dieser Maßnahme entfallen.	28
BGA111111	Betriebs- und Geschäftsausst. Büroausstattung	24.930,88 €			11.671,19 €	36.602,07 €	13.063,56 €	23.538,51 €	36.602,07 €	in Bearbeitung	Reste aus 2020 wurden wie geplant	26
BGA111115	Betriebs- und Geschäftsausst. EDV	49.200,00 €			26.800,00 €	76.000,00 €	25.183,41 €	50.816,59 €	50.816,59 €	in Bearbeitung	ein Server wurde beschafft, Monitore	26
BGA126100	Betriebs- und Geschäftsausst. Brandschutz	37.400,00 €			2.150,00 €	39.550,00 €	0,00 €	39.550,00 €	39.550,00 €	laufend		26
BGA126101	Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Nottuln	25.400,00 €			0,00 €	25.400,00 €	640,84 €	24.759,16 €	25.400,00 €	laufend		26
BGA211100	Betriebs- und Geschäftsausst. St.Martinus-Schule	148.705,00 €			26.585,85 €	175.290,85 €	81.605,21 €	93.685,64 €	175.290,85 €	in Bearbeitung	EÜ's 2020/2021 abgearbeitet / nicht verausgabte Mittel werden als EÜ nach 2022 verschoben	26
BGA211101	Betriebs- und Geschäftsausst. Astrid-Lindgren-GS	96.265,00 €			15.718,47 €	111.983,47 €	73.735,15 €	38.248,32 €	111.983,47 €	in Bearbeitung	EÜ's 2020/2021 abgearbeitet / nicht verausgabte Mittel werden als EÜ nach 2022 verschoben	26
BGA211102	Betriebs- und Geschäftsausst. Marien-Grundschule	56.380,00 €			30.043,67 €	86.423,67 €	66.345,01 €	20.078,66 €	86.423,67 €	in Bearbeitung	EÜ's 2020/2021 abgearbeitet / nicht verausgabte Mittel werden als EÜ nach 2022 verschoben	26
BGA211104	Betriebs- und Geschäftsausst. Sebastian GS	46.420,00 €			14.966,49 €	61.386,49 €	47.972,36 €	13.414,13 €	61.386,49 €	in Bearbeitung	EÜ's 2020/2021 abgearbeitet / nicht verausgabte Mittel werden als EÜ nach 2022 verschoben	26
BGA217100	Betriebs- und Geschäftsausst. Gymnasium	125.990,00 €			71.035,98 €	197.025,98 €	130.216,71 €	66.809,27 €	197.025,98 €	in Bearbeitung	EÜ's 2020/2021 abgearbeitet / nicht verausgabte Mittel werden als EÜ nach 2022 verschoben	26
BR1254101	Brücken Straßen	0,00 €			50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	Abgeschlossen	Ansatz wird nicht benötigt / keine EÜ notwendig	25
BR1254102	Brücke Stiftsplatz	0,00 €			50.000,00 €	50.000,00 €	7.626,71 €	42.373,29 €	50.000,00 €	in Bearbeitung	Ausführungsplanung wird derzeit erstellt	25
BR1254103	Ersatzbrücke Wellstraße Appelhülsen (ANL 0500103)	25.000,00 €			146.933,75 €	171.933,75 €	119.939,89 €	51.993,86 €	170.000,00 €	Abgeschlossen	Es fehlt noch die Schlussrechnung Bauarbeiten und Ing.-leistungen Maßnahme soll 2023 umgesetzt werden (Konsolidierungsvereinbarung). EÜ raus	25
BR1254104	Brücke Gieskingweg Appelhülsen	0,00 €			50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	offen	Nach Klärung muss dies Angelegenheit in den Ausschuss. Wasserrechtlicher Antrag wird gestellt. Rest per EÜ nach 2022	25
BR1254106	Brücke Wellstraße Appelhülsen (ANL0500003)	50.000,00 €			0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	30.000,00 €	offen		25
BR1254107	Brücke Ersatzneubau Durchlass Gladbeck 6	40.000,00 €			0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	25.000,00 €	offen		25
BV424108	Zaunanlage "Alter Kunstrasenplatz Nottuln"	75.000,00 €			0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	40.000,00 €	in Bearbeitung	Beginn der Arbeiten Ende November (Gesamtvolumen 60 T€)	24
FIN612100	Finanzanlagen f. Vermögensverwaltung	41.000,00 €			0,00 €	41.000,00 €	41.201,70 €	-201,70 €	41.201,70 €	laufend		27
FW126101	Neuschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Nottuln	39.250,00 €			0,00 €	39.250,00 €	23.852,17 €	15.397,83 €	39.250,00 €	laufend		26
GEB126102	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Darup	250.000,00 €			0,00 €	250.000,00 €	8.267,31 €	241.732,69 €	125.000,00 €	in Bearbeitung	Baubeginn 09.11.2021, Rohbau und Dachdecker sind beauftragt, weitere Ausschreibungen und Vorbereitungen laufen. Maßnahme wird mit 125 T€ gefördert. Vergabe an Fachplaner abgeschlossen / Auftragsvergabe läuft (ws. Nov.)	25
GEB126108	Neubau Feuerwehrgerätehaus Appelhülsen	1.510.000,00 €			213.826,39 €	1.723.826,39 €	16.392,51 €	1.707.433,88 €	200.000,00 €	in Bearbeitung		25
GEB126109	Neubau Feuerwehrgerätehaus Nottuln	50.000,00 €			0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €			25
GEB211107	Inv. Gebäude Marien Grundschule	0,00 €			37.897,87 €	37.897,87 €	35.422,45 €	2.475,42 €	37.897,87 €	in Bearbeitung	Rampe ist noch erforderlich (Pausenhalle)	24
GEB211109	Wiederherstellung Sebastian Grundschule nach Brand	1.500.000,00 €			381.049,21 €	1.881.049,21 €	132.060,28 €	1.748.988,93 €	381.049,21 €	in Bearbeitung	Ausführungsplanung läuft Werden noch im Jahr 2021	25
GEB216101	ARAP: Sekundarschule Ersatzbau f. Internatsgebäude	100.000,00 €			0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	in Bearbeitung	vollständig abgerufen Werden noch im Jahr 2021	28
GEB216102	ARAP: Sekundarschule Erweiterung Verwaltungstrakt	100.000,00 €			0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	in Bearbeitung	vollständig abgerufen Werden noch im Jahr 2021	28
GEB216103	ARAP; Sanierung Südfassade	0,00 €			685.000,00 €	685.000,00 €	0,00 €	685.000,00 €	685.000,00 €	in Bearbeitung	vollständig abgerufen / Betrag nicht Planungsleistungen "neue pädagogische Architektur" / Bewerbungsphase abgeschlossen / 2. Angebotsrunde in Vorbereitung / Ergebnisse liegen ws. Anfang nächsten Jahres vor	28
GEB217100	Planungsleistungen Rupert-Neudeck-Gymnasium	0,00 €			105.978,00 €	105.978,00 €	0,00 €	105.978,00 €	40.000,00 €	in Bearbeitung		25

**Anlage 4: Investitionsplan inkl. EÜ's**  
Anmerkung: Inklusive Konsolidierungsmaßnahmen

**Haushaltsjahr**  
Stand

**2021**  
**19.10.2021**

Investition Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	ÜPL/APL	HH-Sperre	EÜ 2020 nach 2021	Ansatz Gesamt	Gebucht	Verfügbar	Prognose 2021	Aktueller Stand	Erläuterung	Finanzposition
GEB365105	Umbau Kita Schapdetten - alte Schule	0,00 €			500.000,00 €	500.000,00 €	179.411,75 €	320.588,25 €	185.000,00 €	in Bearbeitung	Wird in 2021 abgeschlossen. Restmittel werden eingespart / Handlauf fehlt noch	25
GEB424103	Sporthalle Rudolf-Harbig-Str.	0,00 €			40.000,00 €	40.000,00 €	33.231,90 €	6.768,10 €	40.000,00 €	in Bearbeitung	Wird nach 2022 übertragen. Schließsystem ist noch offline, warten auf die ausführende Firma / Regieräume hier fehlt noch eine Spritzschutzwand (Dusche)	25
GEB424109	Sanierung Turnhalle Appelhülsen nach KInvFG	0,00 €			56.349,58 €	56.349,58 €	50.952,06 €	5.397,52 €	50.952,06 €	Abgeschlossen	Schlussrechnung liegt vor. Ausführende Firma muss noch kleinere Mängel beseitigen	25
GEB424112	umfangreiche Sanierungsmaßnahme Umkleide Darup	314.000,00 €			0,00 €	314.000,00 €	0,00 €	314.000,00 €	314.000,00 €	in Bearbeitung	Energieberater hat Schlussbericht erstellt. Maßnahmen sind vorgegeben und werden jetzt umgesetzt	25
GRD100003	Sonstiger Grunderwerb (div. Positionen < 25.000 €)	30.000,00 €			0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €			24
GRD100017	Ankauf von Flächen	1.000.000,00 €			859.650,49 €	1.859.650,49 €	536,57 €	1.859.113,92 €	815.000,00 €	in Bearbeitung	Grunderwerb Schapdetten (VL 086/2021) rd. 140 T€ im 3. Quartal 2021; weitere Grundstücksankäufe für künftigen Flächentausch/weiterer Bauabschnitt im Bereich Nottuln Nord möglich bis Jahresende (rd. 675 T€)	24
HW200801	Hochwasserschutz Nonnenb. (Durchlass Dülmener Str)	0,00 €			55.340,33 €	55.340,33 €	27.633,18 €	27.707,15 €	27.633,18 €	Abgeschlossen	Maßnahme ist umgesetzt und abgerechnet. Aus den Restmitteln eine MUV i. H. von 700 € (BV511100)	25
KD300001	Inv. auf bestehenden Spielplätzen (div. Pos.)	50.000,00 €			0,00 €	50.000,00 €	5.075,95 €	44.924,05 €	50.000,00 €	in Bearbeitung	Aufträge erteilt, in Umsetzung Bewallung und Spielplatz.	24
KD300005	Kinderspielplatz Baugebiet Nottuln Nord	0,00 €			195.870,00 €	195.870,00 €	41.814,62 €	154.055,38 €	170.000,00 €	in Bearbeitung	'Schlussabrechnungen sollen bis Ende 2021 erfolgen	25
KFZ126110	Einsatzleitwagen 1 (ELW1)	0,00 €			210.649,63 €	210.649,63 €	46.941,26 €	163.708,37 €	210.649,63 €	offen		26
SP100002	Beschaffung für Sportplatzanlagen	145.000,00 €			127.000,00 €	272.000,00 €	126.366,84 €	145.633,16 €	137.000,00 €	in Bearbeitung	Multifunktionsplatz Appelhülsen (Pickleball)	25
SP100004	Kunstrasenplatz Borussia Darup	0,00 €			830.000,00 €	830.000,00 €	6.293,03 €	823.706,97 €	6.293,03 €	in Bearbeitung	Fördermittelantrag läuft (maximaler Zuschuss von 500 T€); Realisierung der Maßnahme von Fördermittel abhängig; Liquiditätsabfluss in 2021 wird nicht erwartet, ggfs. EÜ nach 2022	24
STR100023	Umgestaltung Historischer Ortskern, 3. Bauabschnitt	0,00 €			30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	offen	Ansatz Planungskosten / derzeit keine Umsetzung	25
STR100024	Umgestaltung Historischer Ortskern, 4. Bauabschnitt	60.000,00 €			50.000,00 €	110.000,00 €	12.709,60 €	97.290,40 €	50.000,00 €	in Bearbeitung	die Planung erfolgt zurzeit durch nts	25
STR300003	Straßenbaukosten Appelhülsen Industriestraße	0,00 €			405.665,64 €	405.665,64 €	7.838,58 €	397.827,06 €	7.838,58 €	offen	in juristischer Klärung, Abnahme nicht erfolgt.	25
STR900001	Sonstige Straßenbaumaßnahmen	15.000,00 €			15.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	in Bearbeitung	Mittel für Erneuerung der Ampelanlage Niederstockumer Weg	25
STR100025	Radweg K 11, zwischen B525 u. Schapdetten / ARAP	265.000,00 €			95.000,00 €	360.000,00 €	0,00 €	360.000,00 €	270.000,00 €	in Umsetzung	Abschlag 2021 angekündigt Schlussrechnung durch den Kreis Coesfeld erfolgt im Jahr 2022	28
STR100029	Radwegeausbau Darup / ARAP	0,00 €			31.000,00 €	31.000,00 €	0,00 €	31.000,00 €	25.000,00 €	Abgeschlossen	Abschlag 2021 angekündigt Schlussrechnung durch den Kreis Coesfeld erfolgt im Jahr 2022	28
STRA00002	Ampelanlagen	0,00 €			57.020,00 €	57.020,00 €	2.449,68 €	54.570,32 €	10.000,00 €	in Bearbeitung	Auftrag erteilt, Arbeiten sollen in den Osterferien umgesetzt werden Ampelanlage Dülmener Str. / Rudolf-Harbig-Str. / Rest EÜ	25

**Anlage 4: Investitionsplan inkl. EÜ's**  
Anmerkung: Inklusive Konsolidierungsmaßnahmen

**Haushaltsjahr**  
**Stand**

**2021**  
**19.10.2021**

Investition Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	ÜPL/APL	HH-Sperre	EÜ 2020 nach 2021	Ansatz Gesamt	Gebucht	Verfügbar	Prognose 2021	Aktueller Stand	Erläuterung	Finanzposition
STRB00002	Straßenbeleuchtung	42.000,00 €			0,00 €	42.000,00 €	0,00 €	42.000,00 €	0,00 €	offen	Adaptive Beleuchtung Steverweg / Fördersatz hat sich auf 35 % reduziert / Vorlage für den nächsten HFA / Entscheidung ob EÜ nach Entscheidung im Gremium	24
nachrichtlich	Leibrentenzahlungen Beisenbusch	60.100,00 €				60.100,00 €	50.013,30 €	10.086,70 €	60.100,00 €		SK 782201	24
nachrichtlich	Kita "Abenteuerland"				100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Bezug durch das DRK erfolgt, Abrechnung steht noch aus	SK 782201	28
nachrichtlich	neue DRK-Kita "Weltentdecker"				100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Bezug durch das DRK erfolgt, Abrechnung steht noch aus	SK 782201	28
	<b>Summe Investitionen &gt; 25.000,00 €</b>	<b>6.747.110,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.618.696,39 €</b>	<b>12.465.243,42 €</b>	<b>1.310.047,08 €</b>	<b>10.928.735,50 €</b>	<b>5.534.212,77 €</b>			
	<b>Summe Investitionen &lt; 25.000,00 €</b>	<b>318.935,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>135.226,28 €</b>	<b>354.724,25 €</b>	<b>189.502,26 €</b>	<b>386.876,53 €</b>	<b>329.854,06 €</b>			
	<b>Summe Gesamt</b>	<b>7.066.045,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.753.922,67 €</b>	<b>12.819.967,67 €</b>	<b>1.499.549,34 €</b>	<b>11.315.612,03 €</b>	<b>5.864.066,83 €</b>			