

Kauf					
Soll ca 210m ²					
Firma	Kosten netto	Summe netto	Ust. 19%	€/m ² netto	Summe brutto
Anbieter A					
Kauf Containeranlage inkl.Transport & Montage	276.950,00				
zuzgl. Erdarbeiten	12.000,00				
zuzg. Anschlusskosten (Strom, FW, Sanitär)	29.202,00				
		318.152,00	60.448,88	1.515,01	378.600,88
Anbieter B					
Kauf Containeranlage inkl.Transport & Montage	282.209,00				
zuzgl. Erdarbeiten	12.000,00				
zuzg. Anschlusskosten (Strom, FW, Sanitär)	5.000,00				
		299.209,00	56.849,71	1.385,23	356.058,71
Differenz		-18.943,00			-22.542,17

Miete					
soll ca 210 m ²					
Firma	Monatlich netto AG	Laufzeit 24 Monate	Summe Netto AG	€/m ² netto	Summe brutto
Anbieter A					
Miete Containeranlage mtl. Netto (210 m ²)	5.726,00	137.424,00			
Transport und Montage (Pos 6-8)		26.200,00			
Demontage, Rücktransport und Endreinigung		11.700,00			
			175.324,00	834,88	208.635,56
Anbieter B					
Miete Containeranlage mtl. Netto (216 m ²)	5.400,00	129.600,00			
Transport und Montage		18.310,00			
Demontage, Rücktransport und Endreinigung		16.380,00			
			164.290,00	760,60	195.505,10
Differenz			-11.034,00		-13.130,46

Differenzen der Flächen ergeben sich aus unterschiedlichen Containerbauarten			
	Stück 210m ²	m ² Container	ca m ²
Container Firma A: Standard (l*b*h: 6,055*2,435*2,800)	14,00	15,00	210,00
Container Firma B: Sonderbau (l*b*h: 6,055*2,990*3,110)	12,00	18,00	216,00