22-12 KITA Nottuln
Neubau Kita Gemeindewiese Nottuln
Grobterminplan
14.08.2023

OKF Architekten GmbH
Schreberstraße 32
49080 Osnabrück

Nr	Name	Anfang	Ende	Dauer(AT)	Dauer
26	Vorraussichtl. Genehmigungsverfahren	Do, 13.07.23	Mi, 22.11.23	93 Tage	133 Tage
27	Vorraussichtl. Baugenehmigung	Di, 28.11.23	Di, 28.11.23	1 Tag	1 Tag
28					
29	**LPH 5 Ausführungsplanung**	**Mo, 31.07.23**	**Fr, 15.03.24**	**150 Tage**	**229 Tage**
30	Ausführungsplanung	Mo, 31.07.23	Fr, 15.03.24	150 Tage	229 Tage
31	Ausführungsplanung FP	Mo, 31.07.23	Fr, 06.10.23	49 Tage	68 Tage
32	**Durchbrüche festgelegt**	Mo, 11.09.23	Mo, 11.09.23		
33	Ausführungsplanung Statik	Mo, 04.09.23	Fr, 22.09.23	15 Tage	19 Tage
34	Einarbeitung Durchbruchsplanung	Mo, 11.09.23	Fr, 29.09.23	15 Tage	19 Tage
35	Schalpläne, Holz-Konstruktionspläne	Mo, 02.10.23	Fr, 20.10.23	14 Tage	19 Tage
36	Bewehrungspläne (BoPl.)	So, 22.10.23	Mi, 08.11.23	12 Tage	18 Tage
37	Ausführungsplanung 1:5/1:10/1:20	Mo, 09.10.23	Fr, 24.11.23	34 Tage	47 Tage
38					
39	**LPH 6 Vorbereiten der Vergabe**	**Mo, 14.08.23**	**Di, 21.11.23**	**70 Tage**	**100 Tage**
40	Ausschreibungspaket 1 (Rohbau, Erdbau)	Mo, 14.08.23	Fr, 08.09.23	20 Tage	26 Tage
41	Prüfung LV	So, 10.09.23	Fr, 15.09.23	5 Tage	6 Tage
42	Angebotsphase	Mo, 18.09.23	Mo, 16.10.23	20 Tage	29 Tage
43	Vorbereitung der Vergabe TWP	Do, 09.11.23	Fr, 17.11.23	7 Tage	9 Tage
44	Ausschreibungspaket 2 (Gerüst, Holzbau, Dach)	Mo, 18.09.23	Di, 21.11.23	45 Tage	65 Tage
45	Ausschreibungspaket 3 (Fenster, Trockenbau, Innenputz)	Mi, 01.11.23	Mo, 08.01.24	45 Tage	69 Tage
46	Ausschreibungspaket 4 (Estrich, Bodenbelag, Fliesen, Natursteín, Innentüren, Schlosser, Malerarbeiten)	Di, 19.12.23	Do, 22.02.24	45 Tage	66 Tage
47	Ausschreibungspaket TGA 1 (Blitzschutz, Elektro)	Mo, 09.10.23	Mo, 27.11.23	35 Tage	50 Tage
48	Ausschreibungspaket TGA 2 (Heizung, Lüftung, Sanitär, MSR)	Mo, 09.10.23	Mo, 27.11.23	35 Tage	50 Tage
49					
50	**LPH 7 Vergabe**	**Di, 17.10.23**	**Di, 21.11.23**	**25 Tage**	**36 Tage**
51	Prüfung und Wertung ZVS Ausschreibungspaket 1	Di, 17.10.23	Mo, 30.10.23	10 Tage	14 Tage
52	Prüfung und Wertung OKF Ausschreibungspaket 1	Di, 31.10.23	Di, 07.11.23	5 Tage	8 Tage
53	Auftragserteilung Ausschreibungspaket 1	Mi, 08.11.23	Di, 21.11.23	10 Tage	14 Tage
54	Ausschreibungspaket 2	Fr, 24.11.23	Di, 02.01.24	25 Tage	40 Tage
55	Ausschreibungspaket 3	Di, 09.01.24	Mo, 12.02.24	25 Tage	35 Tage
56	Ausschreibungspaket 4	Fr, 23.02.24	Mo, 15.04.24	25 Tage	53 Tage
57	Ausschreibungspaket TGA 1	Di, 28.11.23	Do, 04.01.24	25 Tage	38 Tage
58	Ausschreibungspaket TGA 2	Di, 28.11.23	Do, 04.01.24	25 Tage	38 Tage
59					
60	**Baubeginn**	**Mi, 06.12.23**	**Do, 25.09.25**	**432 Tage**	**660 Tage**
61	ERDBAU/ ROHBAU	Mi, 06.12.23	Di, 09.04.24	75 Tage	126 Tage
62	Erdbau/ Bodenverbesserung	Mi, 06.12.23	Do, 28.12.23	15 Tage	23 Tage
63	Rohbau	Fr, 29.12.23	Di, 09.04.24	60 Tage	103 Tage
64					
65	HOLZRAHMENBAU	Mi, 10.04.24	Mo, 26.08.24	95 Tage	139 Tage
66	Außenwände inkl. Schwellen	Mi, 10.04.24	Di, 30.04.24	15 Tage	21 Tage
67	Innenwände	Do, 02.05.24	Mo, 10.06.24	25 Tage	40 Tage
68	Dach inkl. Notabdichtung	Di, 11.06.24	Mo, 22.07.24	30 Tage	42 Tage
69	Holzfassade	Di, 23.07.24	Mo, 26.08.24	25 Tage	35 Tage
70					
71	GERÜST	Di, 11.06.24	Di, 15.10.24	90 Tage	127 Tage
72	Montage	Di, 11.06.24	Mi, 26.06.24	12 Tage	16 Tage
73	Vorhaltung	Do, 27.06.24	Di, 15.10.24	78 Tage	111 Tage
74					
75	DACH	Di, 09.07.24	Mo, 16.09.24	50 Tage	70 Tage
76	Dachabdichtung, Gefälledämmung	Di, 23.07.24	Mo, 02.09.24	30 Tage	42 Tage
77	Oberlichter, Sekuranten, Anarbeiten	Di, 03.09.24	Mo, 16.09.24	10 Tage	14 Tage
78	Abdichtung Fenster	Di, 09.07.24	Mo, 22.07.24	10 Tage	14 Tage
79	Gründach	Di, 17.09.24	Di, 15.10.24	20 Tage	29 Tage
80					
81	FENSTER	Mi, 14.02.24	Fr, 28.03.25	262 Tage	409 Tage
82	Werk- und Montageplanung	Mi, 14.02.24	Di, 26.03.24	20 Tage	42 Tage
83	Aufmaß/ Bestellung	Mi, 27.03.24	Fr, 03.05.24	25 Tage	38 Tage
84	Montage Fenster	Mo, 06.05.24	Mi, 05.06.24	20 Tage	31 Tage
85	Sonnenschutz	Do, 06.06.24	Mi, 26.06.24	15 Tage	21 Tage
86	Montage Hauseingangstür	Mo, 17.03.25	Fr, 28.03.25	10 Tage	12 Tage
87					
88	**Fassade dicht**	**Di, 17.09.24**	**Di, 17.09.24**		
89	INNENAUSBAU	Di, 23.07.24	Do, 24.04.25	181 Tage	276 Tage
90	TGA-Installationen	Di, 23.07.24	Mi, 02.04.25	167 Tage	254 Tage
91	Trockenbau	Mo, 05.08.24	Fr, 31.01.25	45 Tage	59 Tage
92	Estrich	Mi, 04.09.24	Mi, 30.10.24	40 Tage	57 Tage
93	Fliesen	Do, 31.10.24	Do, 28.11.24	20 Tage	29 Tage
94	Maler	Fr, 29.11.24	Di, 07.01.25	25 Tage	40 Tage
95	Bodenbelag	Mi, 08.01.25	Di, 11.02.25	25 Tage	35 Tage
96	Innentüren	Mi, 12.02.25	Di, 18.03.25	15 Tage	35 Tage
97	Tischler Einbauten	Mi, 19.03.25	Di, 08.04.25	15 Tage	21 Tage
98	Baureinigung	Mi, 09.04.25	Do, 24.04.25	10 Tage	16 Tage
99					
100	FREIANLAGEN	Mi, 16.10.24	Do, 25.09.25	227 Tage	345 Tage
101	Bauabschnitt 1	Mi, 16.10.24	Fr, 27.12.24	50 Tage	73 Tage
102	Bauabschnitt 2 (nach Abbruch Bestand)	Fr, 04.07.25	Do, 25.09.25	60 Tage	84 Tage
103					
104	**Inbetriebnahme/ Abnahmen**	**Mi, 16.04.25**	**Mo, 26.05.25**	**26 Tage**	**41 Tage**
105	Bauabnahmen Gewerke	Mi, 16.04.25	Fr, 02.05.25	10 Tage	17 Tage
106	Restarbeiten, Mängel	Mo, 05.05.25	Fr, 23.05.25	15 Tage	19 Tage
107	behördl. Abnahme	Fr, 25.04.25	Fr, 23.05.25	20 Tage	29 Tage
108	Inbetriebnahme	Mo, 26.05.25	Mo, 26.05.25