13.08.2020

Wiederaufbau Sebastian-Grundschule Darup, Meilensteine bei Vergabe im einfachem EU-Verfahren

(Parallel Architektur / TGA)

Meilensteine	geschätzter Zeitbedarf
zusätzliche Termine	
Festlegung weitere Vorgehensweise	25.08.
EU-Vergabeverfahren	
Vorbereitung Vergabeverfahren mit Vergabestelle	2 Monate
VgV-Bekanntmachung (Bewerbungsfrist, 35 KT)	4-5 Monate
Auswertung d. Bewerbungen	
Vergabeentscheidung	
Einspruchsfrist	
Entwurfsplanung, Kostenberechnung DIN 276	ca. 7 Monate
Entwurfsfreigabe inkl. Kosten (Rat), kann auch während der Entwurfsphase sein	
Bauantragsverfahren	ca. 6 Monate
Baugenehmigung	
Ausführungsplanung	ca. 6 Monate
Vergabeverfahren Bauleistungen (gewerkeweise)	ca. 6 Monate
Vergabeentscheidungen	
Bauzeit	ca. 14 Monate
Abnahmen / Nacharbeiten	
Inneneinrichtung	ca. 3 Monate

Zeitspanne, die auf Grund von äußeren Einflüssen variieren kann | Zeitspanne, die bei jedem Verfahren gleich bleibt

Wahlen + neuer Rat; Ferien (2021: 7–8); Ferien (2022: 7–8); Ferien (2023: 6–7); Ferien (2024: 7–8)

2020: 9 10 11 12 | 2021: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 2022: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 2023: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 2024: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12